剪切波分析成果附图波速直方图

工程名称	仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、[illegible]及泵房		
测孔编号	J06	测试日期	2022-9-9
覆盖层厚度	20.0 m	等效波速	156.69m/s

底层深(m)	土层名称	柱状图	土层描述	层波速(m/s)
0.8	素填土		软弱土	100.0
2.2	粘质粉土		软弱土	131.2
4.4	淤泥质粉质黏土		软弱土	101.6
5.3	粘质粉土		软弱土	144.0
6.9	砂质粉土		中软土	187.3
7.4	粘质粉土		中软土	161.1
8.6	砂质粉土		中软土	187.3
10.5	砂质粉土		中软土	210.5
12.5	砂质粉土		中软土	173.4
14.2	砂质粉土		中软土	226.8
16.1	粘质粉土		中软土	150.1
16.7	砂质粉土		中软土	186.4
18.5	粘质粉土		中软土	154.6
20.0	砂质粉土		中软土	201.7

剪切波波速曲线Vs(m/s)



1.

剪切波分析成果附图时距深度表

工程名称	仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、[illegible]及泵房		
测孔编号	J06	测试日期	2022-9-9

测点深(m)	走时(ms)	波速(m/s)	测点深(m)	走时(ms)	波速(m/s)	测点深(m)	走时(ms)	波速(m/s)	测点深(m)	走时(ms)	波速(m/s)
0.8	17.0	100.0	6.0	51.8	190.1	10.5	74.4	212.5	16.1	105.8	152.1
2.2	22.6	131.2	6.9	56.4	185.2	11.5	80.2	170.2	16.7	109.0	186.4
3.0	29.8	100.2	7.4	59.4	161.1	12.5	85.8	176.6	18.5	120.6	154.6
4.4	42.6	102.4	8.6	65.6	187.3	14.2	93.2	226.8	19.0	123.0	207.2
5.3	48.4	144.0	9.5	69.8	208.3	15.0	98.6	147.4	20.0	128.0	199.1

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

2.

盐城市大丰区邦百工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制