钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			工程编号	YCWB2022-0816
孔 号	J11	坐 标	钻孔直径 130	稳定水位深度	1.26m
孔口标高	2.44m		初见水位深度 1.36m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.74	0.70	0.70		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.34	2.10	1.40		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-2.06	4.50	2.40		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-2.66	5.10	0.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	4A	-4.56	7.00	1.90		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	5.80 6.80	12.0 14.0	
	4	-5.16	7.60	0.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	5	-6.56	9.00	1.40		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	7.80 8.80	14.0 15.0	
	6	-7.86	10.30	1.30		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	9.80 9.80	23.0 26.0	
	7	-8.76	11.20	0.90		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	10.80	15.0	
	8	-10.66	13.10	1.90		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	11.80 12.80	28.0 29.0	
	9	-13.46	15.90	2.80		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-14.16	16.60	0.70		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	16.30	20.0	
	9	-15.86	18.30	1.70		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.56	21.00	2.70		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	18.80 19.80 20.80	29.0 25.0 27.0	

外业日期:2022.9.10

钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			工程编号	YCWB2022-0816
孔 号	J12	坐 标	钻孔直径 130	稳定水位深度	1.33m
孔口标高	2.52m		初见水位深度 1.41m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.82	0.70	0.70		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.32	2.20	1.50		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-1.98	4.50	2.30		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-2.78	5.30	0.80		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	4A	-4.48	7.00	1.70		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	5.80 6.80	11.0 13.0	
	4	-5.08	7.60	0.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	5	-6.58	9.10	1.50		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	7.80 8.80	13.0 15.0	
	6	-7.98	10.50	1.40		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	9.80	24.0	
	7	-9.48	12.00	1.50		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	10.80 11.80	13.0 15.0	
	8	-10.68	13.20	1.20		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	12.30 12.80	26.0 28.0	
	9	-13.58	16.10	2.90		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-14.18	16.70	0.60		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。	16.30	17.0	
	9	-15.78	18.30	1.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.48	21.00	2.70		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。	18.80 19.80 20.80	29.0 28.0 30.0	

外业日期:2022.9.10

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			图 名	钻孔柱状图			工编号	YCWB2022-0816
	审 核	蒋国平	校 对	高山江	制 图	丁卫	日期	2022.9	页码	1-34

盐城市大丰区新言工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有 效 期 : 长 期
江苏省住房和城乡建设厅监制