钻 孔 柱 状 图

工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房					工程编号	YCWB2022-0816
孔　　号	J15	坐标		钻孔直径	130	稳定水位深度	1.33m
孔口标高	2.54m			初见水位深度	1.42m	测量日期	2022.9.12

地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:110	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
	1	1.84	0.70	0.70		素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。			
	2	0.34	2.20	1.50		黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。			
	3	-1.46	4.00	1.80		淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。			
	4	-2.86	5.40	1.40		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	4A	-4.46	7.00	1.60		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	4	-5.06	7.60	0.60		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。			
	5	-6.66	9.20	1.60		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	6	-7.76	10.30	1.10		砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			
	7	-8.46	11.00	0.70		砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	8	-10.56	13.10	2.10		砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			
	9	-13.26	15.80	2.70		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	9A	-13.96	16.50	0.70		砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。			
	9	-15.76	18.30	1.80		黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。			
	10	-18.46	21.00	2.70		砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。			

外业日期:2022.9.11

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

江苏文博建筑设计有限公司	工程名称	盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房			图　名	钻孔柱状图			编号	YCWB2022-0816
	审　核	孙国平	校　对	高山工	制　图	丁卫	日期	2022.9	页码	36

盐城市大丰区师百工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制